

تاریخ :
شماره:
پیوست

گزارش پیشرفت عملیات اجرایی (تاسیسات برق)

مرحله اول

پایان عملیات نوکار تاسیسات برقی (بعد از پی کنی و قبل از عملیات بتن ریزی پی ، پایان عملیات لوله گذاری)

مدیریت محترم منطقه.....شهرداری ایلام

شماره تلفن مالک:.....

کدنوسازی شهرداری.....تاریخ تنظیم گزارش شماره پروانه ساختمان.....تاریخ صدور پروانه.....

نوع کاربرینوع سازه :.....گروه ساختمانی الف ب ج د تعداد سقفنام مجری :.....

نام مالک / نماینده قانونی مالک :مهندس ناظر:.....مهندس ناظر هماهنگ کننده :.....

آدرس ملک:.....

<input type="checkbox"/> خیر	<input type="checkbox"/> بلی	۱. بررسی نقشه های اجرایی و تعیین برنامه زمان بندی انجام گرفته است .
<input type="checkbox"/> خیر	<input type="checkbox"/> بلی	۲. صورتجلسه شروع کار و ابلاغ دستورالعمل های اجرایی تنظیم گردیده است .
<input type="checkbox"/> خیر	<input type="checkbox"/> بلی	۳. جانمایی محل چاه ارت ساختمان و نقشه اجرایی آن مطابق با مشخصات فنی انجام گرفته است.
<input type="checkbox"/> خیر	<input type="checkbox"/> بلی	۴. پیش بینی جانمایی محل تابلوی کنتوری و تابلوخانه انجام شده است .
<input type="checkbox"/> خیر	<input type="checkbox"/> بلی	۵. پیش بینی محل کابل های ورودی به داخل ساختمان انجام شده است .
<input type="checkbox"/> خیر	<input type="checkbox"/> بلی	۶. پیش بینی محل احداث پست برق (در صورت لزوم) انجام شده است .
<input type="checkbox"/> خیر	<input type="checkbox"/> بلی	۷. حریم شبکه فشار ضعیف و فشار متوسط رعایت شده است.
<input type="checkbox"/> خیر	<input type="checkbox"/> بلی	۸. آيا شرایط ایمنی در کارگاه مطابق با مبحث ۱۲ و آیین نامه های حفاظتی کارگاه های ساختمانی به مالک و مجری ابلاغ شده.

مهر و امضاء مهندس ناظر	توضیحات لازم و شرح مغایرتها:
شماره و تاریخ ورود به شهرداری	

در صورت غیرفعال بودن عملیات ساختمانی ارائه گزارش هر سه ماه یکبار ضروری است.

رونوشت:

ادامه عملیات بلا مانع می باشد. بلی خیر

-سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ایلام

-مالک جهت اطلاع

تاریخ:
شماره:
پیوست:

گزارش پیشرفت عملیات اجرایی (تاسیسات برق)

مرحله دوم

پایان عملیات نوکار تاسیسات برقی ساختمان (تابلوهای برق، سیم کشی و....)

مدیریت محترم منطقه.....شهرداری ایلام

شماره تلفن مالک:.....
کدنوسازی شهرداری.....تاریخ تنظیم گزارش شماره پروانه ساختمان.....تاریخ صدور پروانه.....
نوع کاربرینوع سازه:.....گروه ساختمانی الف ب ج د تعداد سقفنام مجری:.....
نام مالک / نماینده قانونی مالک:مهندس ناظر:.....مهندس ناظر هماهنگ کننده:.....
آدرس ملک:.....

<input type="checkbox"/> خیر	<input type="checkbox"/> بلی	۱. مناسب بودن محل قرارگیری کلید و پریزها از نظر جانمایی و ارتفاع (ارتفاع محل نصب تجهیزات برق مطابق نقشه اجرایشده است)
<input type="checkbox"/> خیر	<input type="checkbox"/> بلی	۲. عایق کاری کامل در محل تقاطع لوله های برق با لوله های تاسیسات مکانیکی انجام شده است .
<input type="checkbox"/> خیر	<input type="checkbox"/> بلی	۳. سیم کشی مدارهای روشنایی ، پریز برق تلفن ، در بازکن وزنگ اخبار، آنتن ، اعلام حریق ، برق رسانی به تجهیزات برقی ساختمان و رعایت استاندارد انجام شده است.
<input type="checkbox"/> خیر	<input type="checkbox"/> بلی	۴. اجرای سیم اتصال زمین در کلبه مدارها (سه سیم و پنج سیم) انجام شده است .
<input type="checkbox"/> خیر	<input type="checkbox"/> بلی	۵. کابل های برق از نوع استاندارد از مسیرها و محل های مجاز عبور داده شده اند .
<input type="checkbox"/> خیر	<input type="checkbox"/> بلی	۶. رعایت رنگ بندی سیم ها (فاز، نول، ارت ، سبز/زرد) انجام شده است .
<input type="checkbox"/> خیر	<input type="checkbox"/> بلی	۷. کنترل بر ساخت تابلوهای برق و محل استقرار آنها و کنترل تجهیزات انجام شده است .
<input type="checkbox"/> خیر	<input type="checkbox"/> بلی	۸. آیا ایمنی در کارگاه مطابق با مبحث ۱۲ و آیین نامه های حفاظتی کارگاه های ساختمانی رعایت شده است.

شرح مختصر گزارش:	مهر و امضاء مهندس ناظر
شماره و تاریخ ورود به شهرداری	

رونوشت:

در صورت غیرفعال بودن عملیات ساختمانی ارائه گزارش هر سه ماه یکبار ضروری است.

ادامه عملیات بلا مانع می باشد. خیر بلی

-سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ایلام

-مالک جهت اطلاع

تاریخ:
شماره:
پیوست:

گزارش پیشرفت عملیات اجرایی (تاسیسات برق)

مرحله سوم

پایان عملیات توکار تاسیسات برقی ساختمان (پایان عملیات نصب و راه اندازی...)

مدیریت محترم منطقه.....شهرداری ایلام

کدنوسازی شهرداری.....تاریخ تنظیم گزارش شماره پروانه ساختمان.....تاریخ صدور پروانه.....
 نوع کاربرینوع سازه:.....گروه ساختمانی الف ب ج د تعداد سقفنام مجری:.....
 نام مالک / نماینده قانونی مالک:مهندس ناظر:.....مهندس ناظر هماهنگ کننده:.....
 آدرس ملک:.....

<input type="checkbox"/> خیر	<input type="checkbox"/> بلی	۱. نصب تجهیزات تاسیسات الکتریکی ساختمان مطابق نقشه ها مربوطه و اصول استاندارد انجام شده است.
<input type="checkbox"/> خیر	<input type="checkbox"/> بلی	۲. رعایت ضوابط اجرایی سیستم اعلام حریق مطابق در ساختمان شده است.
<input type="checkbox"/> خیر	<input type="checkbox"/> بلی	۳. کنترل اجرای سیستم اتصال زمین و صحت آن از نظریوستگی به نقاط مختلف شده است.
<input type="checkbox"/> خیر	<input type="checkbox"/> بلی	۴. آزمایش و راه اندازی سیستمهای اجباری برق ساختمان انجام شده است.
<input type="checkbox"/> خیر	<input type="checkbox"/> بلی	۵. آزمایش و راه اندازی اختیاری (صاعقه گیر، برق اضطراری شبکه کامپیوتر...)

مهر و امضاء مهندس ناظر	توضیحات لازم و شرح مغایرتها:
شماره و تاریخ ورود به شهرداری	

رونوشت: " در صورت غیرفعال بودن عملیات ساختمانی ارائه گزارش حداقل هر سه ماه یکبار ضروری است."

ادامه عملیات بلامانع می باشد. بلی خیر

-سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ایلام

-مالک جهت اطلاع